2021年4月污水监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	监测项目															备注
		COD			氨氮			总氮			总磷			pH			
		污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2021/4/1	WS-01-2016	269.3	500	是	3.75	45	是	7.16	70	是	1.29	5	是	7.73	6-9	是	
2021/4/8	WS-01-2016	334.1	500	是	5.49	45	是	8.92	70	是	1.4	5	是	7.49	6-9	是	
2021/4/15	WS-01-2016	334.1	500	是	6.14	45	是	10.17	70	是	1.35	5	是	7.43	6-9	是	
2021/4/22	WS-01-2016	341.6	500	是	6.36	45	是	13.33	70	是	1.06	5	是	7.59	6-9	是	
2021/4/29	WS-01-2016	311.5	500	是	6.85	45	是	9.92	70	是	1.49	5	是	7.65	6-9	是	

编制：安保部

审批：葛佳生

扫描全能王 创建

2021年4月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	监测项目												备注
		COD			氨氮			总磷			pH			
		污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度（mg/L）	接管标准（mg/L）	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2021/4/7	FWS-01	10.57	40	是	1.23	2	是	0.13	0.4	是	7.82	6-9	是	
2021/4/13	FWS-01	6.17	40	是	1.32	2	是	0.08	0.4	是	7.88	6-9	是	
2021/4/20	FWS-01	5.8	40	是	0.92	2	是	0.1	0.4	是	7.56	6-9	是	
2021/4/26	FWS-01	3.17	40	是	1	2	是	0.09	0.4	是	7.83	6-9	是	

编制：安保部　　审批：

扫描全能王 创建

南京金栖化工集团有限公司

2021 年　　企业自测自报方案及报告

一、月度计划

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子		排放标准限值（mg/l）	监测日期	污染物浓度（mg/l）
			经度	维度					
1	污水排口1	WS-01-2016	118.83444	32.27805	1	化学需氧量	500	2021/4/15	334.1
					2	氨氮	45	2021/4/15	6.14
					3	总氮	70	2021/4/15	8
					4	总磷	5	2021/4/15	1.35
					5	pH	6-9	2021/4/15	7.43
					6	悬浮物	400	2021/4/15	7
					7	石油类	20	2021/4/15	4.98
					8				
2	雨水（清下水）排口1	FWS-01-2016	118.83472	32.27805	1	化学需氧量	40	2021/4/13	6.17
					2	氨氮	2	2021/4/13	1.32
					3	总磷	0.4	2021/4/13	0.08
					4	PH	6-9	2021/4/13	7.88
					5				
3	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	1	非甲烷总烃	80	2021/4/15	0.18

二、季度计划

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子		排放标准限值（mg/l）	监测日期	污染物浓度（mg/l）
			经度	维度					
					1	氨	/	2021/4/15	0.66
					2	苯乙烯	20	2021/4/15	ND
					3	非甲烷总烃	80	2021/4/15	0.18

扫描全能王 创建

1	废气排口	FQ-01-2016	118.83472	32.27805	4	丙烯腈	0.5	2021/4/15	ND
					5	硫化氢	/	2021/4/15	0.02
					6	臭气	1500（无量纲）	2021/4/15	977
					7	环氧丙烷	1	2021/4/15	ND
					8	环氧乙烷	0.5	2021/4/15	ND
					9				
					10				
3	厂界上风向	大气环境检测	/	/	1	氨	1.5	2021/4/15	0.13
					2	苯乙烯	0.5	2021/4/15	ND
					3	非甲烷总烃	4	2021/4/15	0.73
					4	丙烯腈	0.15	2021/4/15	ND
					5	硫化氢	0.06	2021/4/15	ND
					6	臭气	20（无量纲）	2021/4/15	11
					7	环氧丙烷	0.1	2021/4/15	ND
					8	环氧乙烷	0.04	2021/4/15	ND
4	厂界下风向	大气环境检测	/	/	1	氨	1.5	2021/4/15	0.1
					2	苯乙烯	0.5	2021/4/15	ND
					3	非甲烷总烃	4	2021/4/15	0.51
					4	丙烯腈	0.15	2021/4/15	ND
					5	硫化氢	0.06	2021/4/15	ND
					6	臭气	20（无量纲）	2021/4/15	13
					7	环氧丙烷	0.1	2021/4/15	ND
					8	环氧乙烷	0.04	2021/4/15	ND
5	厂界下风向	大气环境检测	/	/	1	氨	1.5	2021/4/15	0.15
					2	苯乙烯	0.5	2021/4/15	ND
					3	非甲烷总烃	4	2021/4/15	0.62
					4	丙烯腈	0.15	2021/4/15	ND
					5	硫化氢	0.06	2021/4/15	ND
					6	臭气	20（无量纲）	2021/4/15	12
					7	环氧丙烷	0.1	2021/4/15	ND
					8	环氧乙烷	0.04	2021/4/15	ND
					1	氨	1.5	2021/4/15	0.14
					2	苯乙烯	0.5	2021/4/15	ND

扫描全能王 创建

6	厂界下风向	大气环境检测	/	/	3	非甲烷总烃	4	2021/4/15	0.55	
					4	丙烯腈	0.15	2021/4/15	ND	
					5	硫化氢	0.06	2021/4/15	ND	
					6	臭气	20（无量纲）	2021/4/15	14	
					7	环氧丙烷	0.1	2021/4/15	ND	
					8	环氧乙烷	0.04	2021/4/15	ND	
					监测日期	昼间（dB）	标准限值	夜间（dB）	标准限值	评价结论
8	厂界东侧	噪声监测	————	————	2021/4/15	57.6	65	51.5	55	合格
9	厂界南侧	噪声监测	————	————	2021/4/15	58.1	65	51	55	合格
10	厂界西侧	噪声监测	————	————	2021/4/15	58.6	65	49.7	55	合格
11	厂界北侧	噪声监测	————	————	2021/4/15	55.1	65	50.5	55	合格

编制：安保部　　审批：

扫描全能王 创建